

..... A.Ş. / ORTAKÖY İSTANBUL												
NO	DEVRENİN AÇIKLAMASI	KORUMA CİHAZI				İLETKENLER			DENEY SONUÇLARI			
		Faz Sa- yısı	Kısa Devre İk (kA)	Kategori B=5x C=10x D=15x	In (A)	Faz Kesiti mm2	Nötr Kesiti mm2	Koruma Kesiti mm2	Ölçülen L - PE Çevrim Empedansı (Ω)	Sınır L - PE Çevrim Empedansı (Ω)	L - PE Kısa Devre Akımı (A)	Sonuç
FONKSİYON TESTLERİ												
1	K PANOSU											
1	Bio lab iç pano	3	6	10	32	4	4	4	0,25	0,69	920	Uygun
2	Bio steril sehpa priz	3	6	10	16	4	4	4	0,25	1,38	920	Uygun
3	Sürücü çeker ocak	3	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
4	HPLC fan	3	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
5	Lab. Ayd.	3	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
6	Arıtma havalandırma	3	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
7	Havalandırma emiş	3	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,25	1,10	920	Uygun
8	Otaklav	1	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,25	1,10	920	Uygun
9	Isı kontrol cihazı	1	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,25	1,10	920	Uygun
10	Kontrol ünitesi	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
11	Bio lab. Airlock	1	6	10	10	2,5	2,5	2,5	0,25	2,20	920	Uygun
12	Bio lab. İnterlock	1	6	10	10	2,5	2,5	2,5	0,25	2,20	920	Uygun
13	Acil ayd.	1	6	10	10	2,5	2,5	2,5	0,25	2,20	920	Uygun
14	Genel müdür aplik	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
15	Kimya lab. Karanlık priz	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
16	Acil ayd.	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
17	Bio PLC besleme	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
18	Lab. Teknik oda priz	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
19	Teknik oda	1	6	10	16	2,5	2,5	2,5	0,25	1,38	920	Uygun
2	HAVALANDIRMA KLİMA PANOSU											
1	Bio dış ünite	3	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
2	BTS iç ünite	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
3	HPLC 4	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
4	HPLC odası	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
5	Karadeniz 2. kat DRK	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
6	Lab. Dış ünite	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
7	Aslı Hanım klima	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
8	Klima lab. Heater	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
9	BTS yanı kabin	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
10	Bio lab	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
11	NIR odası	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
12	Genel müdür	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
13	Teknik müdür	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
14	Siesta karanlık oda	1	6	10	32	4	4	4	0,27	0,69	852	Uygun
15	Kimya lab	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
16	Medikal direktör	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
17	Genel müdür asistanı	1	6	10	25	4	4	4	0,27	0,88	852	Uygun
18	Kimya lab	1	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,27	1,10	852	Uygun
19	Bio lab	1	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,27	1,10	852	Uygun
20	Lab müdür	1	6	10	20	2,5	2,5	2,5	0,27	1,10	852	Uygun

